

## PENJADWALAN PROYEK

KEGIATAN : Peningkatan Jalan XXX  
 PEKERJAAN : Peningkatan Jalan XXX  
 LOKASI : Kec. Bangsri  
 TAHUN ANGGARAN : 2017  
 Volume : Panjang= 300 m Lebar 6 M

No	Uraian Pekerjaan	Bobot %	Tahun 2017														Ket
			Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 90 Hari														
			Minggu Ke														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6-hr		
I	DIVISI 1. UMUM															100%	
1	Mobilisasi	2.43	2.43														
2	Papan Nama Proyek	0.12	0.12														
II	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															60%	
1	Lapis Perekat	1.72								0.86	0.86						
2	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Leveling	86.05										21.51	21.51	21.51	21.52	40%	
III	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR															20%	
1	Penetrasi Macadam untuk Pekerjaan Minor	7.89				1.97	1.97	1.97	1.98								
2	Galian untuk Bahu Jalan dan Pekerjaan Minor Lainnya	1.79		0.89	0.9											0%	
Rencana Prestasi Mingguan		100	2.55	0.89	0.90	1.97	1.97	1.97	1.98	0.86	0.86	21.51	21.51	21.51	21.52		
Rencana Prestasi Akumulasi			2.55	3.44	4.34	6.31	8.28	10.25	12.23	13.09	13.95	35.46	56.97	78.48	100		
Realisasi																	
Realisasi Akumulasi																	

Jepara, 20 Februari 2017  
 CV Daksa Pancar Karya

**Liftian Edi S**  
 Direktur