

## LAPORAN KEMAJUAN PROYEK MINGGUAN

PEKARJAAN : Peningkatan Jalan ABC  
 LOKASI : Kec. DEF  
 VOLUME : Panjang 12 M, Lebar 3 M  
 PERIODE : III Tgl. 15 Oktober 2016 s/d 17 Oktober 2016

No	Uraian Pekerjaan	Volume Sesuai Kontrak		% bobot	Pelaks s/d mgg lalu		Pelaks mgg ini		Pelaks s/d mgg ini	
					Volume	% bobot	Volume	% bobot	Volume	% bobot
I	DIVISI 1. UMUM									
1	Pekerjaan Persiapan	1.00	Is	3.07	1.00	3.07			1.00	3.07
II	Divisi Demo									
2	Demo Beton K 175	8.00	M3	22.11	8.00	22.11			8.00	22.11
3	Demo Beton K 250	20.00	M3	74.82			8.00	29.93	8.00	29.93
	JUMLAH			100.00		25.18		29.93		55.11

Pengawas Lapangan

Jepara, 17 Oktober 2016  
Pelaksana Lapangan

**Budi**

NIP. 19880101000010101

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**Bambang**

CV Daksa Pancar Karya

**Joko**

NIP. 19880101000010102

**Liftian Edi S**

Direktur

## LAPORAN KEMAJUAN PROYEK MINGGUAN

PEKARJAAN : Peningkatan Jalan ABC  
 LOKASI : Kec. DEF  
 VOLUME : Panjang 12 M, Lebar 3 M  
 PERIODE : III Tgl. 15 Oktober 2016 s/d 17 Oktober 2016

### PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL

No	Jenis Material	Volume	sisa s/d mgg lalu	jml dtg mgg ini	jml dipakai mgg ini	sisa s/d mgg ini	Jml yg tih di drop
1	Agregat Kasar	22.12 M3	14.88		5.95	8.93	22.12
2	Kayu Perancah	4.80 M3	4.00		1.60	2.40	4.80
3	Paku	102.40 Kg	96.00		38.40	57.60	102.40
4	Pasir Beton (Kasar)	14.84 M3	10.82		4.33	6.49	14.84
5	Semen / PC (kg)	11,066.32 Kg	3,379.68	5,066.32	3,378.40	5,067.60	11,066.32

### DARTAR TENAGA KERJA DALAM SEMINGGU

No	Tenaga Kerja	Tanggal							Orang
		15	16	17					
1	M a n d o r		1	1					2
2	Pekerja		1	1					2
3	Tukang		1	1					2
4	Pelaksana		1	1					2

### DAFTAR CURAH HUJAN

No	Tanggal	Hari	hujan jam s/d jam	tdk hujan jam s/d jam	dpt bekerja jam s/d jam	tdk dpt krj jam s/d jam	Jam kerja	Lembur
1	15-10-2016	Sabtu	-	08-16.00	08-16.00	-	7	0
2	16-10-2016	Minggu	-	08-16.00	08-16.00	-	7	0
3	17-10-2016	Senin	-	08-16.00	08-16.00	-	7	0

Pengawas Lapangan

Jepara, 17 Oktober 2016  
Pelaksana Lapangan

**Budi**

NIP. 19880101000010101

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**Bambang**

CV Daksa Pancar Karya

**Joko**

NIP. 19880101000010102

**Liftian Edi S**

Direktur



# CV DAKSA PANCAR KARYA

Jl. Bangsri Guyangan depan pasar Krasak Bangsri

RT 01 RW 16 Jepara, kode pos 59453

Hp: 082323 554 556, 089 654 678 999; Email: [info@daksasoft.com](mailto:info@daksasoft.com)/[liftianedi@gmail.com](mailto:liftianedi@gmail.com)

Perihal: Laporan Kemajuan Proyek (Mingguan).

Kepada  
Yth Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan  
Peningkatan Jalan ABC.  
Di  
Jepara

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Kemajuan Proyek Mingguan pekerjaan Peningkatan Jalan ABC yang dilaksanakan CV Daksa Pancar Karya untuk:

Periode ke	: III Tgl. 15-10-2016 s/d 17-10-2016
Pelaksanaan	: 55.11 %
Rencana Penjadwalan Proyek	: 25.18 %
Kemajuan / Keterlambatan Proyek	: 29.93 %

Demikian harap menjadikan maklum.

Jepara, 17 Oktober 2016  
Hormat Kami  
CV Daksa Pancar Karya

**Liftian Edi S**  
Direktur

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas XXXXXXXX Kab Jepara
2. PPTK
3. Pengawas Lapangan
4. Arsip