

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA									
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL	: 26 Februari 2017			
					Hari	: Minggu			
PROYEK/ PEKERJAAN					: REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX				
LOKASI					: KEC JEPARA				
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN						
	KEAHLIAN	JML	MACAM		Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	13.364,40	-		-	13.364,40
2	Mandor	1	Alumunium strip	m'	20,44	-		-	20,44
3	Pekerja	9	Ambril/amplas	lbr	1,39	-		-	1,39
4	Tukang batu	3	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-		-	33,73
5	Tukang besi	0	Batu Paras/alam	m2	9,28	-		-	9,28
6	Tukang cat	0	Batu bata kudos	bh	17.115,70	-		2.100,00	15.015,70
7	Tukang kayu	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-		-	269,80
8	Pelaksana	1	Besi beton polos/Ulir	kg	4.815,40	-		-	4.815,40
			Dolken Bambu	bt	769,40	-		-	769,40
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	12,09	-		-	12,09
			Kawat beton/bendrat	kg	68,79	-		-	68,79
			Kayu Randu (Balok)	m3	3,85	-		-	3,85
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	64.247,86	-		-	64.247,86
			Minyak Beton & bekisting	ltr	47,23	-		-	47,23
			Multipleks 120 X 240	lbr	52,62	-		-	52,62
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-		-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	145,11	-		-	145,11
			Pasir Beton	m3	17,11	-		1,47	15,64
			Pasir Beton	Kg	43.246,96	-		-	43.246,96
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-		-	6,32
			Semen PC	kg	29.091,00	-		249,60	28.841,40
			Tripleks 120 X 240 X 4 mm	lbr	31,65	-		-	31,65
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN					TAMU	
			Pas bata merah kudos 1/2 bata 1Pc : 6Ps muntilan						
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B			Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam			Lembur			Jam
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan				

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
1111112222333344

Joko