

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA									
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL : 27 Februari 2017 Hari : Senin				
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX					LOKASI : KEC JEPARA				
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN						
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa	
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	13.364,40	-		-	13.364,40
2	Mandor	1	Alumunium strip	m'	20,44	-		-	20,44
3	Pekerja	18	Ambril/amplas	lbr	1,39	-		-	1,39
4	Tukang batu	3	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-		-	33,73
5	Tukang besi	2	Batu Paras/alam	m2	9,28	-		-	9,28
6	Tukang cat	0	Batu bata kodus	bh	15.015,70	-		1.866,90	13.148,80
7	Tukang kayu	5	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-		-	269,80
8	Pelaksana	1	Besi beton polos/Ulir	kg	4.815,40	-		228,77	4.586,63
			Dolken Bambu	bt	769,40	-		25,56	743,84
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	12,09	-		0,51	11,58
			Kawat beton/bendrat	kg	68,79	-		3,27	65,52
			Kayu Randu (Balok)	m3	3,85	-		0,19	3,66
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	64.247,86	-		-	64.247,86
			Minyak Beton & bekisting	ltr	47,23	-		2,56	44,67
			Multipleks 120 X 240	lbr	52,62	-		4,47	48,14
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-		-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	145,11	-		5,11	140,00
			Pasir Beton	m3	15,64	-		1,31	14,33
			Pasir Beton	Kg	43.246,96	-		-	43.246,96
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-		-	6,32
			Semen PC	kg	28.841,40	-		221,89	28.619,50
			Tripleks 120 X 240 X 4 mm	lbr	31,65	-		-	31,65
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN					TAMU	
			Pas bata merah kodus 1/2 bata 1Pc : 6Ps muntilan b. Pembesian tulangan c. Bekisting kolom						
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B	
Hujan Selama			Jam		Lembur			Jam	
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan				

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto  
1111112222333344

Joko