

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA								
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL	: 28 Februari 2017		
					Hari	: Selasa		
PROYEK/ PEKERJAAN					: REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX			
LOKASI					: KEC JEPARA			
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN					
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	13.364,40	-	55,90	13.308,50
2	Mandor	1	Alumunium strip	m'	20,44	-	-	20,44
3	Pekerja	3	Ambril/amplas	lbr	1,39	-	-	1,39
4	Tukang batu	1	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-	-	33,73
5	Tukang besi	0	Batu Paras/alam	m2	9,28	-	-	9,28
6	Tukang cat	0	Batu bata kudos	bh	13.148,80	-	590,80	12.558,00
7	Tukang kayu	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-	-	269,80
8	Pelaksana	1	Besi beton polos/Ulir	kg	4.586,63	-	-	4.586,63
			Dolken Bambu	bt	743,84	-	-	743,84
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	11,58	-	-	11,58
			Kawat beton/bendrat	kg	65,52	-	-	65,52
			Kayu Randu (Balok)	m3	3,66	-	-	3,66
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	64.247,86	-	265,46	63.982,40
			Minyak Beton & bekisting	ltr	44,67	-	-	44,67
			Multipleks 120 X 240	lbr	48,14	-	-	48,14
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-	-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	140,00	-	-	140,00
			Pasir Beton	m3	14,33	-	0,41	13,92
			Pasir Beton	Kg	43.246,96	-	177,06	43.069,90
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-	-	6,32
			Semen PC	kg	28.619,50	-	177,60	28.441,90
			Tripleks 120 X 240 X 4 mm	lbr	31,65	-	-	31,65
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN				TAMU	
			Penebalan dinding bata merah tb. 5 cm 1Pc : 6Ps (bt.alam) a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)					
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam		Lembur		Jam	
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan			

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto  
1111112222333344

Joko