

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA								
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL	: 9 Maret 2017		
					Hari	: Kamis		
PROYEK/ PEKERJAAN					: REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX			
LOKASI					: KEC JEPARA			
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN					
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	13.033,30	-	96,75	12.936,55
2	Mandor	1	Alumunium strip	m'	20,44	-	-	20,44
3	Pekerja	3	Ambril/amplas	lbr	1,39	-	-	1,39
4	Tukang batu	1	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-	-	33,73
5	Tukang besi	1	Batu Paras/alam	m2	9,28	-	-	9,28
6	Tukang cat	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-	-	269,80
7	Tukang kayu	4	Besi beton polos/Ulir	kg	4.357,86	-	120,51	4.237,35
8	Pelaksana	1	Dolken Bambu	bt	709,76	-	-	709,76
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	10,90	-	0,16	10,74
			Kawat beton/bendrat	kg	62,26	-	1,72	60,53
			Kayu Randu (Balok)	m3	3,40	-	-	3,40
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	62.675,52	-	463,05	62.212,47
			Minyak Beton & bekisting	ltr	41,26	-	-	41,26
			Multipleks 120 X 240	lbr	42,18	-	-	42,18
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-	-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	133,19	-	2,84	130,34
			Pasir Beton	m3	5,13	-	-	5,13
			Pasir Beton	Kg	42.198,22	-	342,00	41.856,22
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-	-	6,32
			Semen PC	kg	26.420,65	-	146,70	26.273,95
			Tripleks 120 X 240 X 4 mm	lbr	31,65	-	-	31,65
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN				TAMU	
			b. Pembesian tulangan c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm a. Cor beton mutu fc = 14,5 MPa (K-175) b. Pembesian tulangan c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm a. Cor beton mutu fc = 14,5 MPa (K-175)					
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam		Lembur		Jam	
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan			

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
1111112222333344

Joko