

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA								
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL : 11 Maret 2017 Hari : Sabtu			
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX LOKASI : KEC JEPARA								
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN					
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa
1	Kepala tukang	2	Air	ltr	11.979,80	-	462,25	11.517,55
2	Mandor	2	Alumunium strip	m'	20,44	-	-	20,44
3	Pekerja	34	Ambril/amplas	lbr	1,39	-	-	1,39
4	Tukang batu	1	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-	-	33,73
5	Tukang besi	4	Batu Paras/alam	m2	9,28	-	-	9,28
6	Tukang cat	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-	-	269,80
7	Tukang kayu	14	Besi beton polos/Ulir	kg	4.214,24	-	515,66	3.698,58
8	Pelaksana	1	Dolken Bambu	bt	709,76	-	81,82	627,94
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	10,63	-	1,64	9,00
			Kawat beton/bendrat	kg	60,20	-	7,37	52,84
			Kayu Randu (Balok)	m3	3,40	-	0,74	2,66
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	57.669,02	-	2.195,15	55.473,87
			Minyak Beton & bekisting	ltr	41,26	-	8,18	33,08
			Multipleks 120 X 240	lbr	42,18	-	14,32	27,86
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-	-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	128,31	-	16,36	111,95
			Pasir Beton	m3	5,13	-	-	5,13
			Pasir Beton	Kg	38.825,77	-	1.464,15	37.361,62
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-	-	6,32
			Semen PC	kg	24.436,10	-	887,95	23.548,15
			Tripleks 120 X 240 X 4 mm	lbr	31,65	-	-	31,65
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN				TAMU	
			b. Pembesian tulangan c. Bekisting balok a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)					
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam		Lembur			Jam
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan			

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto  
1111112222333344

Joko