

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA									
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL	: 15 Maret 2017			
					Hari	: Rabu			
PROYEK/ PEKERJAAN					: REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX				
LOKASI					: KEC JEPARA				
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN						
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa	
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	11.051,00	-		141,90	10.909,10
2	Mandor	1	Alumunium strip	m'	20,44	-		-	20,44
3	Pekerja	5	Ambril/amplas	lbr	1,39	-		-	1,39
4	Tukang batu	1	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-		-	33,73
5	Tukang besi	1	Batu Paras/alam	m2	9,28	-		-	9,28
6	Tukang cat	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-		-	269,80
7	Tukang kayu	6	Besi beton polos/Ulir	kg	3.131,46	-		114,75	3.016,70
8	Pelaksana	1	Dolken Bambu	bt	552,64	-		-	552,64
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	7,49	-		0,26	7,23
			Kawat beton/bendrat	kg	44,74	-		1,64	43,10
			Kayu Randu (Balok)	m3	1,99	-		-	1,99
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	53.250,62	-		679,14	52.571,48
			Minyak Beton & bekisting	ltr	25,55	-		-	25,55
			Multipleks 120 X 240	lbr	14,68	-		-	14,68
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-		-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	96,89	-		4,80	92,09
			Pasir Beton	m3	5,13	-		-	5,13
			Pasir Beton	Kg	35.808,01	-		501,60	35.306,41
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-		-	6,32
			Semen PC	kg	22.735,46	-		215,16	22.520,30
			Tripleks 120 X 240 X 4 mm	lbr	31,65	-		-	31,65
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN				TAMU		
			b. Pembesian tulangan c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm a. Cor beton mutu fc = 14.5 MPa (K-175)						
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B	
Hujan Selama			Jam		Lembur			Jam	
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan				

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
1111112222333344

Joko