

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA									
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL	: 17 Maret 2017			
					Hari	: Jumat			
PROYEK/ PEKERJAAN					: REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX				
LOKASI					: KEC JEPARA				
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN						
	KEAHLIAN	JML	MACAM		Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	10.881,15	-		40,85	10.840,30
2	Mandor	1	Alumunium strip	m'	20,44	-		-	20,44
3	Pekerja	1	Ambril/amplas	lbr	1,39	-		-	1,39
4	Tukang batu	1	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-		-	33,73
5	Tukang besi	1	Batu Paras/alam	m2	9,28	-		-	9,28
6	Tukang cat	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-		-	269,80
7	Tukang kayu	1	Besi beton polos/Ulir	kg	2.896,59	-		15,97	2.880,62
8	Pelaksana	1	Dolken Bambu	bt	552,64	-		-	552,64
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	6,89	-		0,04	6,85
			Kawat beton/bendrat	kg	41,38	-		0,23	41,15
			Kayu Randu (Balok)	m3	1,99	-		-	1,99
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	52.437,71	-		193,99	52.243,72
			Minyak Beton & bekisting	ltr	25,55	-		-	25,55
			Multipleks 120 X 240	lbr	14,68	-		-	14,68
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-		-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	85,93	-		0,74	85,19
			Pasir Beton	m3	5,13	-		-	5,13
			Pasir Beton	Kg	35.207,61	-		129,39	35.078,22
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-		-	6,32
			Semen PC	kg	22.477,92	-		78,47	22.399,45
			Tripleks 120 X 240 X 4 mm	lbr	31,65	-		-	31,65
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN					TAMU	
			b. Pembesian tulangan c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)						
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B			Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam			Lembur			Jam
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan				

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
1111112222333344

Joko