

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA								
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL : 18 Maret 2017 Hari : Sabtu			
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX LOKASI : KEC JEPARA								
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN					
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	10.840,30	-	696,60	10.143,70
2	Mandor	1	Alumunium strip	m'	20,44	-	-	20,44
3	Pekerja	7	Ambril/amplas	lbr	1,39	-	-	1,39
4	Tukang batu	1	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-	-	33,73
5	Tukang besi	1	Batu Paras/alam	m2	9,28	-	-	9,28
6	Tukang cat	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-	-	269,80
7	Tukang kayu	3	Besi beton polos/Ulir	kg	2.880,62	-	30,91	2.849,71
8	Pelaksana	1	Dolken Bambu	bt	552,64	-	-	552,64
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	6,85	-	0,09	6,75
			Kawat beton/bendrat	kg	41,15	-	0,44	40,71
			Kayu Randu (Balok)	m3	1,99	-	-	1,99
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	52.243,72	-	3.308,04	48.935,68
			Minyak Beton & bekisting	ltr	25,55	-	-	25,55
			Multipleks 120 X 240	lbr	14,68	-	-	14,68
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-	-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	85,19	-	1,67	83,52
			Pasir Beton	m3	5,13	-	-	5,13
			Pasir Beton	Kg	35.078,22	-	2.206,44	32.871,78
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-	-	6,32
			Semen PC	kg	22.399,45	-	1.338,12	21.061,33
			Tripleks 120 X 240 X 4 mm	lbr	31,65	-	-	31,65
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN				TAMU	
			b. Pembesian tulangan c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)					
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam		Lembur			Jam
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan			

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
1111112222333344

Joko