

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA									
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL	: 19 Maret 2017			
					Hari	: Minggu			
PROYEK/ PEKERJAAN					: REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX				
LOKASI					: KEC JEPARA				
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN						
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa	
1	Kepala tukang	2	Air	ltr	10.143,70	-		2.582,15	7.561,55
2	Mandor	2	Alumunium strip	m'	20,44	-		-	20,44
3	Pekerja	35	Ambril/amplas	lbr	1,39	-		-	1,39
4	Tukang batu	4	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-		-	33,73
5	Tukang besi	3	Batu Paras/alam	m2	9,28	-		-	9,28
6	Tukang cat	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-		-	269,80
7	Tukang kayu	7	Besi beton polos/Ulir	kg	2.849,71	-		356,73	2.492,98
8	Pelaksana	1	Dolken Bambu	bt	552,64	-		36,92	515,72
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	6,75	-		0,55	6,20
			Kawat beton/bendrat	kg	40,71	-		5,10	35,61
			Kayu Randu (Balok)	m3	1,99	-		0,28	1,71
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	48.935,68	-		12.262,21	36.673,47
			Minyak Beton & bekisting	ltr	25,55	-		2,77	22,78
			Multipleks 120 X 240	lbr	14,68	-		-	14,68
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-		-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	83,52	-		7,38	76,13
			Pasir Beton	m3	5,13	-		-	5,13
			Pasir Beton	Kg	32.871,78	-		8.178,81	24.692,97
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-		-	6,32
			Semen PC	kg	21.061,33	-		4.960,13	16.101,20
			Tripleks 120 X 240 X 4 mm	lbr	31,65	-		6,46	25,19
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN					TAMU	
			b. Pembesian tulangan Bekisting tangga Tangga beton bertulang tebal 12 cm a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)						
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B			Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam			Lembur			Jam
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan				

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
1111112222333344

Joko