

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA									
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL	: 20 Maret 2017			
					Hari	: Senin			
PROYEK/ PEKERJAAN					: REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX				
LOKASI					: KEC JEPARA				
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN						
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa	
1	Kepala tukang	4	Air	ltr	7.561,55	-		589,10	6.972,45
2	Mandor	4	Alumunium strip	m'	20,44	-		-	20,44
3	Pekerja	61	Ambril/amplas	lbr	1,39	-		-	1,39
4	Tukang batu	1	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-		-	33,73
5	Tukang besi	9	Batu Paras/alam	m2	9,28	-		-	9,28
6	Tukang cat	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-		-	269,80
7	Tukang kayu	24	Besi beton polos/Ulir	kg	2.492,98	-		1.339,35	1.153,63
8	Pelaksana	1	Dolken Bambu	bt	515,72	-		431,82	83,90
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	6,20	-		2,88	3,32
			Kawat beton/bendrat	kg	35,61	-		19,13	16,48
			Kayu Randu (Balok)	m3	1,71	-		1,08	0,63
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	36.673,47	-		2.797,54	33.875,93
			Minyak Beton & bekisting	ltr	22,78	-		14,39	8,39
			Multipleks 120 X 240	lbr	14,68	-		-	14,68
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-		-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	76,13	-		28,79	47,35
			Pasir Beton	m3	5,13	-		-	5,13
			Pasir Beton	Kg	24.692,97	-		1.865,94	22.827,03
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-		-	6,32
			Semen PC	kg	16.101,20	-		1.131,62	14.969,58
			Tripleks 120 X 240 X 4 mm	lbr	25,19	-		25,19	-
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN				TAMU		
			b. Pembesian tulangan c. Bekisting plat/dak lantai a. Cor beton mutu fc = 26.4 Mpa ( K-300)						
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B	
Hujan Selama			Jam		Lembur			Jam	
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan				

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto  
1111112222333344

Joko