

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA								
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA								
TGL : 25 Maret 2017 Hari : Sabtu								
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX LOKASI : KEC JEPARA								
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN					
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	6.596,20	-	101,05	6.495,15
2	Mandor	1	Alumunium strip	m'	20,44	-	-	20,44
3	Pekerja	3	Ambril/amplas	lbr	1,39	-	-	1,39
4	Tukang batu	1	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-	-	33,73
5	Tukang besi	1	Batu Paras/alam	m2	9,28	-	-	9,28
6	Tukang cat	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-	-	269,80
7	Tukang kayu	5	Besi beton polos/Ulir	kg	501,33	-	39,72	461,61
8	Pelaksana	1	Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	1,31	-	0,19	1,12
			Kait Angin	bh	34,00	-	-	34,00
			Kawat beton/bendrat	kg	7,16	-	0,57	6,59
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	32.077,34	-	483,63	31.593,71
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-	-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	24,50	-	3,50	21,00
			Pasir Beton	m3	5,13	-	-	5,13
			Pasir Beton	Kg	21.518,36	-	357,20	21.161,16
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-	-	6,32
			Profil Alumunium	m'	257,28	-	-	257,28
			Seal tape	bh	0,03	-	-	0,03
			Sealent	tube	14,40	-	-	14,40
			Semen PC	kg	14.375,59	-	153,22	14.222,37
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN				TAMU	
			b. Pembesian tulangan c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm a. Cor beton mutu fc = 14,5 Mpa (K-175)					
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam		Lembur		Jam	
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan			

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
11111122222333344

Joko