

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA									
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL	: 27 Maret 2017			
					Hari	: Senin			
PROYEK/ PEKERJAAN					: REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX				
LOKASI					: KEC JEPARA				
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN						
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa	
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	6.495,15	-		313,90	6.181,25
2	Mandor	1	Alumunium strip	m'	20,44	-		-	20,44
3	Pekerja	8	Ambril/amplas	lbr	1,39	-		-	1,39
4	Tukang batu	1	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-		-	33,73
5	Tukang besi	4	Batu Paras/alam	m2	9,28	-		-	9,28
6	Tukang cat	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-		-	269,80
7	Tukang kayu	5	Besi beton polos/Ulir	kg	461,61	-		69,59	392,02
8	Pelaksana	1	Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	1,12	-		0,19	0,93
			Kait Angin	bh	34,00	-		-	34,00
			Kawat beton/bendrat	kg	6,59	-		0,99	5,60
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	31.593,71	-		1.505,26	30.088,45
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-		120,00	150,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	21,00	-		3,43	17,57
			Pasir Beton	m3	5,13	-		-	5,13
			Pasir Beton	Kg	21.161,16	-		1.067,26	20.093,90
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-		-	6,32
			Profil Alumunium	m'	257,28	-		66,00	191,28
			Seal tape	bh	0,03	-		-	0,03
			Sealent	tube	14,40	-		3,60	10,80
			Semen PC	kg	14.222,37	-		513,92	13.708,45
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN				TAMU		
			b. Pembesian tulangan c. Bekisting kayu randu tebal 2 cm a. Cor beton mutu fc = 16,9 Mpa (K-200) Pasang kusen pintu dan jendela allumunium						
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B	
Hujan Selama			Jam		Lembur			Jam	
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan				

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
11111122222333344

Joko