

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA									
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL : 23 Februari 2017 Hari : Kamis				
PROYEK/ PEKERJAAN : REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX LOKASI : KEC JEPARA									
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN						
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa	
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	15.282,20	-		1.545,85	13.736,35
2	Mandor	3	Alumunium strip	m'	20,44	-	-	-	20,44
3	Pekerja	33	Ambril/amplas	lbr	1,39	-	-	-	1,39
4	Tukang batu	2	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-	-	-	33,73
5	Tukang besi	0	Batu Paras/alam	m2	9,28	-	-	-	9,28
6	Tukang cat	0	Batu bata kudos	bh	17.115,70	-	-	-	17.115,70
7	Tukang kayu	6	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-	-	-	269,80
8	Pelaksana	1	Besi beton polos/Ulir	kg	4.815,40	-	-	-	4.815,40
			Dolken Bambu	bt	915,40	-	-	-	915,40
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	13,08	-	0,99		12,09
			Kawat beton/bendrat	kg	68,79	-	-	-	68,79
			Kayu Randu (Balok)	m3	3,85	-	-	-	3,85
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	73.356,22	-	7.340,99		66.015,23
			Kerikil Timbun/Sirtu	m3	2,84	-	-	-	2,84
			Minyak Beton & bekisting	ltr	49,42	-	2,19		47,23
			Multipleks 120 X 240	lbr	52,62	-	-	-	52,62
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-	-	-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	151,70	-	6,58		145,11
			Pasir Beton	m3	17,11	-	-	-	17,11
			Pasir Beton	Kg	49.331,75	-	4.896,39		44.435,36
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-	-	-	6,32
			Semen PC	kg	32.763,65	-	2.969,47		29.794,18
			Tanah Liat/tanah merah	m3	36,07	-	36,07		-
			Tripleks 120 X 240 X 4 mm	lbr	31,65	-	-	-	31,65
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN					TAMU	
1	Alat Bantu Pemadatan	31	Urugan tanah peninggian dipadatkan c. Bekisting sloof Urugan tanah kembali a. Cor beton mutu fc = 26.4 MPa (K-300)						
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B			Berakhir Jam		16	W I B
Hujan Selama			Jam			Lembur			Jam
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan				

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
1111112222333344

Joko