

LAPORAN HARIAN: CV DAKSA PANCAR KARYA									
PROYEK KEGIATAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN JEPARA					TGL	: 4 Maret 2017			
					Hari	: Sabtu			
PROYEK/ PEKERJAAN					: REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG XXXX				
LOKASI					: KEC JEPARA				
No	TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN						
	KEAHLIAN	JML	MACAM	Sisa yg Lalu	Datang	Ditolak	Dipakai	Sisa	
1	Kepala tukang	1	Air	ltr	13.308,50	-		-	13.308,50
2	Mandor	1	Alumunium strip	m'	20,44	-		-	20,44
3	Pekerja	9	Ambril/amplas	lbr	1,39	-		-	1,39
4	Tukang batu	3	Assesoris (perkuatan, las dll)	LS	33,73	-		-	33,73
5	Tukang besi	0	Batu Paras/alam	m2	9,28	-		-	9,28
6	Tukang cat	0	Batu bata kudos	bh	6.258,00	-		2.100,00	4.158,00
7	Tukang kayu	0	Besi Hollow 40x40x2	m'	269,80	-		-	269,80
8	Pelaksana	1	Besi beton polos/Ulir	kg	4.586,63	-		-	4.586,63
			Dolken Bambu	bt	743,84	-		-	743,84
			Dolken Kayu cetakan/Randu	m3	11,58	-		-	11,58
			Kawat beton/bendrat	kg	65,52	-		-	65,52
			Kayu Randu (Balok)	m3	3,66	-		-	3,66
			Kerikil Beton 2/3 (kg)	Kg	63.982,40	-		-	63.982,40
			Minyak Beton & bekisting	ltr	44,67	-		-	44,67
			Multipleks 120 X 240	lbr	48,14	-		-	48,14
			PAKU - sekrup fizzer	bh	270,26	-		-	270,26
			PAKU - ukuran 1" s/d 5"	kg	140,00	-		-	140,00
			Pasir Beton	m3	9,51	-		1,47	8,04
			Pasir Beton	Kg	43.069,90	-		-	43.069,90
			Pasir Pasang lokal	m3	6,32	-		-	6,32
			Semen PC	kg	27.693,10	-		249,60	27.443,50
			Tripleks 120 X 240 X 4 mm	lbr	31,65	-		-	31,65
NO	MACAM ALAT	Jml	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN				TAMU		
			Pasang bata merah kudos tbl.1/2 bata 1Pc : 6Ps (muntilan)						
Pekerjaan Mulai Jam		8	W I B		Berakhir Jam		16	W I B	
Hujan Selama			Jam		Lembur			Jam	
Catatan Penting					Instruksi Yang Diberikan				

Pengawas Lapangan

Pelaksana lapangan

Harto
1111112222333344

Joko